

Cronograma Físico Financeiro Urbanização da Avenida Beira Rio - Etapa 2 Prefeitura Municipal de Vila Valério AMÉRICA LATINA ENGENHARIA																	
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 05		MÊS 06	
MEDIDO NO MÊS				R\$ 183.296,98		R\$ 276.472,16		R\$ 276.472,16		R\$ 276.472,16		R\$ 276.472,16		R\$ 275.160,43		R\$ 425.473,15	
ACUMULADO NO MÊS				R\$ 183.296,98		R\$ 459.769,14		R\$ 736.241,30		R\$ 1.012.713,46		R\$ 1.289.185,62		R\$ 1.564.346,05		R\$ 1.989.819,20	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %
		R\$ 4.696.943,51	100,0%	3,90%	3,90%	5,89%	9,79%	5,89%	15,68%	5,89%	21,57%	5,89%	27,46%	5,86%	33,32%	9,06%	42,38%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 138.095,13	2,94%	R\$ 57.978,08	41,98%	R\$ 6.162,85	4,46%	R\$ 6.162,85	4,46%	R\$ 6.162,85	4,46%	R\$ 6.162,85	4,46%	R\$ 6.162,85	4,46%	R\$ 6.162,85	4,46%
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 25.521,15	0,54%	R\$ 12.760,58	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
03	SINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.434,60	0,09%	R\$ 4.434,60	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 152.552,56	3,25%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 152.552,56	100,00%
05	TERRAPLENAGEM	R\$ 55.159,74	1,17%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 55.159,74	100,00%
06	TRATAMENTO DE TALUDE	R\$ 66.915,62	1,42%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 66.915,62	100,00%
07	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 903.484,74	19,24%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 90.348,47	10,00%
08	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 36.109,98	0,77%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 36.109,98	100,00%
09	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.336.875,78	28,46%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -				R\$ 21.273,00	1,59%	R\$ -	
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 21.829,56	0,46%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
11	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 1.351.546,56	28,78%	R\$ 108.123,72	8,00%	R\$ 270.309,31	20,00%	R\$ 270.309,31	20,00%	R\$ 270.309,31	20,00%	R\$ 270.309,31	20,00%	R\$ 162.185,60	12,00%	R\$ -	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 500.520,67	10,66%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -				R\$ 85.538,98	17,09%	R\$ -	
13	PAISAGISMO	R\$ 85.673,49	1,82%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
14	IRRIGAÇÃO - TRECHO 02	R\$ 18.223,93	0,39%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 18.223,93	100,00%
	TOTALIZAÇÃO	R\$ 4.696.943,51	100,0%	3,90%	3,90%	5,89%	9,79%	5,89%	15,68%	5,89%	21,57%	5,89%	27,46%	5,86%	33,32%	9,06%	42,38%



Autenticar documento em <https://vilavalerio.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100300038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MEDIDO NO MÊS				MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 11		MÊS 12	
ACUMULADO NO MÊS				R\$ 438.126,40		R\$ 438.126,40		R\$ 438.126,40		R\$ 438.126,40		R\$ 438.126,40		R\$ 390.065,84		R\$ 126.426,47	
				R\$ 2.427.945,60		R\$ 2.866.072,00		R\$ 3.304.198,40		R\$ 3.742.324,80		R\$ 4.180.451,20		R\$ 4.570.517,04		R\$ 4.696.943,51	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %	EXEC. %	ACUM. %
		R\$ 4.696.943,51	100,0%	9,33%	51,71%	9,33%	61,04%	9,33%	70,37%	9,33%	79,70%	9,33%	89,03%	8,30%	97,33%	2,69%	100,02%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 138.095,13	2,94%	R\$ 6.162,85	4,46%	R\$ 6.162,85	4,46%	R\$ 6.162,85	4,46%	R\$ 6.162,85	4,46%	R\$ 6.162,85	4,46%	R\$ 6.162,85	4,46%	R\$ 6.162,85	4,46%
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 25.521,15	0,54%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.760,57	50,00%
03	SINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.434,60	0,09%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 152.552,56	3,25%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
05	TERRAPLENAGEM	R\$ 55.159,74	1,17%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
06	TRATAMENTO DE TALUDE	R\$ 66.915,62	1,42%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
07	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 903.484,74	19,24%	R\$ 135.522,71	15,00%	R\$ 135.522,71	15,00%	R\$ 135.522,71	15,00%	R\$ 135.522,71	15,00%	R\$ 135.522,71	15,00%	R\$ 135.522,72	15,00%	R\$ -	
08	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 36.109,98	0,77%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
09	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.336.875,78	28,46%	R\$ 227.268,88	17,00%	R\$ 227.268,88	17,00%	R\$ 227.268,88	17,00%	R\$ 227.268,88	17,00%	R\$ 227.268,88	17,00%	R\$ 179.258,38	13,41%		
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 21.829,56	0,46%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 21.829,56	100,00%
11	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 1.351.546,56	28,78%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 500.520,67	10,66%	R\$ 69.171,96	13,82%	R\$ 69.171,96	13,82%	R\$ 69.171,96	13,82%	R\$ 69.171,96	13,82%	R\$ 69.171,96	13,82%	R\$ 69.121,89	13,82%		
13	PAISAGISMO	R\$ 85.673,49	1,82%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 85.673,49	100,00%
14	IRRIGAÇÃO - TRECHO 02	R\$ 18.223,93	0,39%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
TOTALIZAÇÃO		R\$ 4.696.943,51	100,0%	9,33%	51,71%	9,33%	61,04%	9,33%	70,37%	9,33%	79,70%	9,33%	89,03%	8,30%	97,33%	2,69%	100,0%

Assinado digitalmente por ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA:11074853717
DN: cn=ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA:11074853717, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=RFB e-CPF A1, email=alessandro.americalatina@gmail.com
ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA
Arquiteto e Urbanista - CAU A63305-4
América Latina Engenharia



Autenticar documento em <https://vilavalerio.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100300038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.